

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ



# *Yapı İşleri Daire Başkanlığı*


## *FAALİYET RAPORU*

*Aralık 2011*



## ÖĞRENCİ YURDU ve YEMEKHANE İNŞAAT GELİŞİM GRAFİĞİ

### YURT İMALAT DURUMU



İLERLEME : % 45,58

### YEMEKHANE İMALAT DURUMU



İLERLEME : % 16,32



# İŞLETMEYE ALINANLAR :

- Lojman Tesisleri :

- 61 Daireli Blok Lojman 2010 Şubat ayı itibari ile işletmeye alındı, Kesin Kabul'e kadarki işlemler takip edilmektedir..
- 5 Müstakil Lojman tesisleri, 2010 Şubat ayı itibari ile, ilgili Fakülte'lerin hizmetine açıldı, Turizm Bölümü ilave talepleri değerlendirildi, yemek pişirme maksatlı kurulan tesise uygun yeni alt yapı sağlandı.

- Diğer Tamamlanan İşler :

- Fakülte (Ziraat/Veterinerlik/Fen/Güzel Sanatlar ve Konservatuvar) Laboratuvarları, prefabrik hafif çelik yapı binaları tamamlandı, Geçici Kabul'ü yapıldı, tefrişat için teslim edildi.
- Mühendislik Ziraat ve Veterinerlik Fakülte Binaları Yapım İşi ihalesi için, tüm ihale çalışmaları tamamlandı, ihale ilanı verildi ve ihale dosya satışları devam etmektedir. İhale Komisyonu kurulmuş olup 21.12.2011 Çarşamba günü saat 14.00 da ihale gerçekleştirilecektir.
- Üniversitemiz geneli tüm tesislerde tüm teknik tamir ve bakım çalışmaları yapılmasına devam edilmektedir. Daire Başkanlığı Teknik İşler Müdürlüğü'müzce sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Cal Kampüs ve Merkez Binada, 200 m<sup>2</sup> alçıpan yapımı, 280 m<sup>2</sup> alçı/sıva yapımı, 4.000 m<sup>2</sup> plastik boya, 96 m<sup>2</sup> yağlı boya işlemi gerçekleştirilmiştir. Yurtlar ve 9 katlı binadaki dairelerimizde, tüm tadilat ve bakım işleri tamamlanmıştır.



## PLANLANAN ve DEVAM EDEN İŞLER :

- Öğrenci Yurdu, Yemekhane ve Kapalı Spor Salonu Çalışmaları :
  - 25.02.2012 tarihine endeksli olarak, Yemekhane binası işleri yeniden yapılandırılarak, revizyon iş ve işlemleri tamamlanarak ilgili yatırımı hızlandırmak .
  - 26.06.2012 tarihine endeksli olarak, Yurt Binası inşaatını 520+52=572 öğrenci kapasiteli ve gerekli alt yapısına uygun işleri yeniden yapılandırılarak, bodrum kat kullanım alanını sosyal tesis ve depo maksatlı revizyon işlemleri tamamlanarak ilgili yatırımı hızlandırmak.
  - 30.09.2012 tarihine endeksli olarak Kapalı Spor Salonu'nu çok amaçlı kullanabilecek şekilde işlevliğini artırarak, hem eğitim ve hem uygulama maksatlı olacak şekilde, proje ve fizibilite çalışmaları yaparak tamamlamak.
- Proje ve Etüt Çalışmaları :
  - Lojman Tesisi kuzey cephesindeki alanda, peyzaj çalışmaları devam etmektedir.
  - Fakülteler ve Yemekhane kuzey-doğu cephesindeki üçgen alanda, peyzaj çalışmaları projelendirmeleri devam etmektedir.
  - Yeni güncel Gen-Plan çalışmalarımız ve muhtemel yeni yatırımlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

